


# Bericht der Bürgermeisterin zur Sitzung der Stadtvertretung

Bergen auf Rügen, 20.06.2018




# Schulen und Kitas




## **Hortneubau Grundschule „Am Rugard“**

- Die baufachliche Prüfung der Entwurfsplanung durch das BBL-MV ist abgeschlossen und die Kosten für angemessen erklärt.
- Auf dieser Grundlage erfolgte die Erteilung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns durch das Landesförderinstitut.
- Der Baubeginn ist für den 03.09.2018 geplant. In Vorbereitung sollen ab 20.08.2018 die Baustelleneinrichtung sowie die Baufeldfreimachung erfolgen.




## **Schulgebäude Grundschule „Am Rugard“**

- Der Auftrag für die Erneuerung der Notbeleuchtung ist erteilt.
- geplante Ausführung: 09.07. – 17.08.2018



## Grundschule Altstadt


- Erneuerung von zwei WC-Anlagen mit Steigleitung
- geplanter Ausführungszeitraum 09.07. – 17.08.2018
  
- Erneuerung Werkraum
- Der Auftrag für die Erneuerung des Werkraumes ist erteilt
- (Elektro-, Fußboden- und Malerarbeiten).
- geplante Ausführung: 09.07. – 17 08.2018



## **Turnhalle Förderzentrum**

### **Herstellung Zufahrt mit Zaunanlage**

- Der Stadtbauhof hat mit den Arbeiten am 22.05.2018 begonnen.
- geplante Fertigstellung: 22.06.2018



## **KITA „Stadtknirpse“**

### **Erneuerung Gruppenraum Erdgeschoss**

- Die Aufträge wurden erteilt (Elektro-, Maler- und Fußbodenarbeiten).
- geplante Fertigstellung: 20.07.2018

# Schülerzahlen



## Grundschule Altstadt

- voraussichtliche Schülerzahl für SJ 2018/2019: 259 (Stand 08.06.2018) – Vorjahr 258
- Schülerzahl DaZ: 17 (Stand 20.06.2018) – Vorjahr 14
- Einschulungen Klasse 1 für das SJ 2018/2019: 64 Kinder – Vorjahr 68

## Grundschule „Am Rugard“

- voraussichtliche Schülerzahl SJ 2018/2019: 287 (Stand 13.06.2018) – Vorjahr 287
- Schülerzahl DaZ: 7 (Stand: 20.06.2018) – Vorjahr 15
- Einschulungen Klasse 1 für das SJ 2018/2019: 68 Kinder – Vorjahr 62



## Regionale Schule „Am Rugard“

- Voraussichtliche Schülerzahl SJ 2018/2019: 328 Schüler – Vorjahr 334 Schüler (aktuell 338 Schüler)
- Schülerzahlen DaZ: 1 Schüler Intensivkurs, 11 Schüler additive Förderung (Stand 20.06.2018)
- Anmeldungen Klasse 5: 74 Schüler – Vorjahr 72 Schüler






## Regionale Schule „Am Grünen Berg“

- Voraussichtliche Schülerzahl SJ 2018/2019: 370 Schüler – Vorjahr 275 Schüler **knapp 100 Schüler mehr** (aktuell 286 Schüler)
- Schülerzahlen DaZ: 8 Schüler Intensivkurs, 10 Schüler additive Förderung (Stand 20.06.2018)
- Anmeldungen Klasse 5: 107 Schüler – Vorjahr 100 Schüler

# Neubau des Sportschwimmbades




- Nach Ausschreibung der Leistung zur Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zum Bau einer Sportschwimmhalle wurde der Auftrag an ein Fachplanungsbüro für Schwimmhallenbau erteilt.
- Hiernach wurde am 14.05.2018 ein Abstimmungsgespräch durchgeführt, in welchem der detaillierte Umfang der Machbarkeitsstudie zur Festlegung kam.
- Das Planungsbüro wird nach einer Bedarfsabfrage aufgrund einer Planung die Folgekosten berechnen.
- Zum 15. Juli des laufenden Jahres erfolgt die Fertigstellung der Studie.




# Kriegerdenkmal

- Die Arbeiten am Kriegerdenkmal werden termingerecht bis zur 30. KW umgesetzt.
- Die Restaurationsarbeiten werden bis zur 27. KW abgeschlossen sein.
- Derzeit werden die Schriftzeichen in Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde des Landkreises VR ausgemalt.
- Mit der Auspflasterung der Innenfläche wird in der 23. KW begonnen.


# Grundhafte Erneuerung Ringstraße



- Mit Schreiben vom 28.05.2018 wurde der Fördermittelbescheid in Höhe von 610.0 T€ übergeben.
- Mit der gemeinsamen öffentlichen Ausschreibung und Vergabe des Straßenbaus und der Ver- und Entsorgungsleitungen des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung wurde begonnen. Fünf Baufirmen haben die Ausschreibungsunterlagen abgefordert.
- Die Submission fand am 07.06.2018 statt.
- Hauptausschuss: voraussichtlich 11.07.2018 (Vergabe der Bauleistungen)




- Da die Baukosten höher sind, als wir im Haushalt 2018 angesetzt haben, liegt Ihnen heute zur Beschlussfassung eine Überplanmäßige Ausgabe für dieses Bauvorhaben vor.
- Ich bitte um Zustimmung.
- Der Hauptausschuss soll am 04.07.2018 über die Vergaben entscheiden.
- Erst dann wird es zu einer weiteren Einwohnerversammlung kommen
- Die Planungen sind derzeit wie folgt:



- 1.BA vom Straßendurchlass bis zum Kreisverkehr
  - August 2018 bis November 2018
- 2.BA, 1.Teil Kreisverkehr
  - 3.KW Januar 2019 bis Mai 2019
- 2.BA, 2.Teil Rest Kreisverkehr
  - Juni 2019 bis Juli 2019
- 3.BA vom Kreisverkehr bis zur Waldstraße
  - August 2019 bis Dezember 2019

# Ausbau und Erschließung der „Südlichen Altstadt“ – 2.BA Gadmundstraße



- Die Auftragserteilung dieser Baumaßnahme steht in Abhängigkeit von dem Submissionsergebnis des 1.BA Ringstraße.
- Sollte eine Gesamtfinanzierung für alle beteiligten Auftraggeber (Stadt Bergen auf Rügen und ZWAR) möglich sein, kommt es zur Vergabe.
- Nach abschließender Klärung wird es auch hier eine Einwohnerversammlung geben.

# Weitere Maßnahmen



- **MIZ Bergen**
- Der Auftrag Malerarbeiten Treppenaufgang vom Erdgeschoss – Dachgeschoss wurde erteilt.
- geplante Fertigstellung: 28.09.2018
  
- **Herstellung Zufahrt von der Kreisstraße RÜG 15 zum Tierheim Tilzow**
- Das beauftragte Unternehmen hat am 04.06.2018 mit der Ausführung begonnen.
- geplante Fertigstellung einschließlich Toranlage: Ende Juli 2018




# Ernst-Moritz-Arndt- Stadion



- Die Weitsprunganlage weist erhebliche Schäden auf.
- Ein Auftrag zur Reparatur wurde erteilt.

# EFRE-Projekt Nonnensee



- Heute liegt der Stadtvertretung der Entwurf einer Vorplanung zur Beschlussfassung vor.
- Nach Beschlussfassung muss das Planungsbüro im Zeitraum Juli/August die Genehmigungsplanung fertigen und die Stellungnahmen der betroffenen Träger öffentlicher Belange einholen.
- Diese werden dann an den Fördermittelgeber weitergeleitet, um einen positiven Zuwendungsbescheid zu erhalten. Deshalb ist es wichtig, sich heute für eine Variante des Vorentwurfes zu entscheiden, um den Planungsablauf nicht zu gefährden.




## Geplante Terminkette:

- Erstellung Genehmigungsplanung Juli/August
- Antrag/Zuwendungsbescheid September 2018
- Planungsphasen 5-9: ab Zuwendungsbescheid
- Baubeginn: ab 01.02.2019 (Abhängigkeit Vegetationsperioden)
- Bauende: September 2020 (letzte Möglichkeit etwas zu pflanzen)
- Abrechnung: November 2020
- *Nach Rücksprache mit dem Ministerium und LFI müssen die Verwendungsnachweise für diese Maßnahmen Hortanbau und Nonnensee zum 31.12.2020 abgerechnet sein.*


# Kita-Gebühren



- Die Stadtvertretung hat im vergangenen Jahr beschlossen, die anfallenden Verwaltungskosten aus den Kita-Gebühren herauszurechnen.
- Dadurch ergibt sich eine Entlastung für die Eltern in Höhe von 61.366,23 €, die voll umfänglich durch die Stadt Bergen getragen werden.
- Damit werden die Eltern wie folgt entlastet:



Kita „Stadtknirpse“:	16.474,00€
Hort „Altstadt“:	16.396,78 €
Hort „Am Rugard“:	<u>28.495,45 €</u>
Summe	61.366,23 €




Reduzierung der Platzkosten:

Kita „Stadtknirpse“: 33,65 €

Hort „Altstadt“: 15,78 €

Hort „Am Rugard“: 15,56 €

# Übersicht Zuschüsse 2017



- AWO Regionalverband Rügen e.V. (NBZ)

137.333,00 €

- Jugendring e.V.:

129.706,31 €


- Frauen für Frauen e.V.:

8.779,71 €

- Demokratischer Frauenbund e.V.:

31.718,08 €

# Kinder- und Jugendbeirat



- Kinder- und Jugendbeirat besuchte die Bürgermeisterin am 12.06.2018
- Kinder- und Jugendbeirat führte eine Umfrage zum Schwimmbad durch
- FB-Seite
- Zuschuss 650 € im Jahr ist bewilligt worden (für Material etc.)
- Aufkleber „Saubere Stadt“
- Beteiligung an Spielplatzgestaltung



# Termine

- 30.06.2018 Drachenbootrennen
- 13.07.-15.07.2018 Stadtfest
- 25.08. Ostseewelle-Party (vorbehaltlich des Beschlusses der Stadtvertretung)
- 07.09.-09.09.2018 Klosterhoffest

