

Bericht des Bau- und Ordnungsamtsleiters über Bauvorhaben der Stadt Bergen auf Rügen

Tiefbau

Grundhafter Ausbau der Sundstraße

Im Zuge der oben genannten Baumaßnahme werden die Ver- und Entsorgungsleitungen, die Straßenflächen, die Gehwegflächen, die Zufahrten zu den Grundstücken mit den Nebenanlagen und die Straßenbeleuchtung erneuert. Die Gesamtbaumaßnahme wurde in 3 Teilbauabschnitte unterteilt. In Allen Teilbauabschnitten sind die Tiefbauarbeiten abgeschlossen. Die Straßenbeleuchtung ist fertig installiert. Nunmehr sind im 3. TBA alle Borde gesetzt und es erfolgt die Pflasterung der Fahrbahn und der Gehwege sowie die Anpassung der Grundstückszufahrten. Die Verkehrsfreigabe erfolgte Ende September.

3. Bauabschnitt Grundhafte Erneuerung der Ringstraße

Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Ringstraße erfolgt durch die Firma STRABAG AG die Erneuerung aller Ver- und Entsorgungsleitungen sowie aller Straßen-, Gehweg- und Nebenflächen einschließlich der Straßenbeleuchtung.

Die Baumaßnahme wurde in 2. Teilbauabschnitte geteilt. Der 1. Teilbauabschnitt erstreckt sich zwischen Friedenstraße und Arkonastraße, der 2. Teilbauabschnitt erstreckt sich zwischen Arkonastraße und Breitsprecherstraße. Im Moment erfolgt die Verlegung der Trinkwasserleitung von der Arkonastraße bis zur Breitscheidstraße.

Im Bereich der Anbindung Friedensstraße / Ringstraße sind alle Hauptleitungen verlegt. Bis zum geplanten Asphalttermin vom 02.11. bis 03.11.2026 dieses Bereiches erfolgen die Arbeiten zur Verlegung der Hausanschlussleitungen und der Straßenabläufe. Danach erfolgt der Einbau der Frost- und Schottertragschichten. Es ist geplant (abhängig von der Witterung), den Bereich Anbindung Friedensstraße / Ringstraße am 21.12.2026 für den Verkehr frei zugeben.

Die derzeitige Baumaßnahme in der Arkonastraße für die Hausanschlüsse des BEWO-Neubaus wurden fertiggestellt. Entsprechend der VAO des Landkreises wird das Parken in der Arkonastraße zur Breitsprecherstraße wieder eingerichtet und in der Arkonastraße zur Bahnhofstraße weiterhin auf Grund des Lieferverkehrs der anliegenden Metallbaufirma zeitlich befristet eingerichtet. Die Einbahnstraßenregelung wird gespiegelt, so dass das Ausfahren des Lieferverkehr mit größerer Schleppkurve zur Bahnhofstraße hin gewährleistet ist, aber die Nutzung der Anliegerstraße Arkonastraße als Umleitung zur Ringstraße ausgeschlossen wird.

Arkonastraße

Die Vorplanung für den Grundhaften Ausbau der Arkonastraße zwischen Breitsprecherstraße und Sundstraße wurde nach Beauftragung durch den Sanierungsträger GOS erarbeitet. Im Weiteren erfolgt die Erarbeitung einer Entwurfsplanung. Die Ausführung erfolgt in Weiterführung der Sundstraße in Pflasterbauweise als Mischverkehrsfläche mit überfahrbaren Gehwegen als Rundbordausführung.

Erneuerung der Asphaltdeckschicht in der Ortslage Siggermow

Für die Erneuerung der Deckschicht erfolgte diese Woche eine Abstimmung mit dem ausführenden Baubetrieb sowie mit dem anliegenden Landwirtschaftsbetrieb. Ein entsprechendes Angebot wurde auf dieser Grundlage angefragt. Die Ausführung ist für Ende Oktober 2026 avisiert.

Deckschichterneuerung der Hermann-Matern-Straße

Die Ausführungsplanung zur Deckschichterneuerung der Hermann-Matern-Straße in Bergen Süd wurden fertiggestellt und werden jetzt ausgeschrieben. Die Maßnahme enthält neben den Leistungen der Deckschichterneuerung der Asphaltdecke auch bereichsweise Absenkung von Gehwegborden zur Verbesserung der Barrierefreiheit sowie Leistungen der BEWO und der Wohnungsgenossenschaft zum Bau weiterer Stellplätze. Der Ausführungsbeginn ist für Ende Oktober avisiert. Für die Arbeiten sind ca. 6 Wochen Ausführungszeitraum geplant.

Hochbau

Grundschule Altstadt – Sanierung Fenster und Fassade

Am 31.08.2026 wurde durch den Innenminister des Landes M-V Christian Pegel der Fördermittelbescheid für die Städtebauförderung der Maßnahme in Höhe von 400 T Euro übergeben. Auf dieser Grundlage wird in dieser Woche die Ausschreibung der Bauleistungen durch den Sanierungsträger GOS durchgeführt. Der Baubeginn ist für den 19.10.2026 avisiert. Die Fertigstellung soll vorbehaltlich der Witterung bis zum 30.04.2026 erfolgen.

Verkehrsangelegenheiten

Überhöhte Geschwindigkeit in der Gadmundstraße

Entsprechend der Bitte des Anwohners Herrn Stabenow wurden ihm die Daten zur Verkehrsdatenerhebung übersendet. In einem gemeinsamen Vororttermin mit dem Ordnungsamt wurden Maßnahmen zur Abhilfe festgelegt. Es erfolgen nunmehr zusätzliche Straßenmarkierungen mit dem Verkehrszeichen „Verkehrsberuhigter Bereich“, die zeitlich begrenzte Installation einer aktiven Geschwindigkeitsanzeige sowie die Prüfung der Aufstellung von verkehrsberuhigenden Elementen und die Abstimmung zur Kontrolle des fließenden Verkehrs mit der Polizei.

Arndtstraße

Nach Rücksprache mit der Schulleitung des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums habe ich diese schriftlich aufgefordert, auf Grundlage meines Schreibens alle Eltern zu informieren, die Anwendung von Elterntaxis auf ein äußertes Minimum zu reduzieren.