



Projektdatenblatt

**Projekttitle: Grundhafte Erneuerung der Ringstraße in Bergen
1.BA Kreuzung Graskammer bis zur Waldstraße**



Umfang/ Kurzbeschreibung:

Die Umsetzung der Baumaßnahme wurde im Interesse der Bürger und Unternehmen der Stadt Bergen auf Rügen, um die Behinderungen soweit wie möglich einschränken zu können, in 3. Teilbauabschnitte unterteilt.

Der 1.TBA umfasst den Ausbau des Knotenpunktarmes vom vorhandenen Durchlass Graben Z 46, Brückenbauwerk bis zum geplanten Kreisverkehr einschließlich der Herstellung der Umfahrung.

Im 2.TBA wurde der Kreisverkehr einschließlich der Anbindung an die Straße Graskammer gebaut.



Stadt Bergen auf Rügen

Im 3.TBA erfolgte der Bau des Knotenpunktarmes der Ringstraße bis zum Bauende Waldstraße.

In allen drei Teilbauabschnitten wurden die Fahrbahnen in Asphaltbauweise, die Gehwege und Radwege in Betonpflaster, die Straßenbeleuchtung und die Straßenentwässerung erneuert.

Im Zuge der Baumaßnahme wurden auch die Schmutzwasser-, Regenwasser- und Trinkwasserleitungen ggf. mit erneuert.

Kapazitäten:	Länge der Straße	551,00 m
	Kreisverkehr (Außendurchm.)	34,00m
	Innenkreisradius	9,00 m
	Breite der Fahrbahn	6,00 m
	Breite der Gehwege	1,25 - 2,25 m
	Breite der Radwege	1,60 m
	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	17 Stck
	Erneuerung der Bushaltestellen	2 Stck
Planungsbeginn:		2014
Bauzeit:		08/18 – 10/19
Gesamtkosten (brutto):		2.503.321,18 €
Förderung:		1.133.800,00 €



Stadt Bergen auf Rügen





Stadt Bergen auf Rügen

